

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.พุนงั่ว จ.สตูล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนาฯ	งบตามเทศ บัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตัด จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ		
											คำ เงิน การ รับ	คู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ถึง ขั้น ดำเนิน การ	ยกเลิก			
๙.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายประเสริฐ อุทิศ หมู่ที่ ๒ บ้าน นากลาง	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘๒๕.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตาม ปริมาณงานและ แบบแปลนที่ อบต.นาทอน กำหนด)	๗๒๖,๐๐๐	๖๕๕,๙๐๐ (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ และกับเงิน ปี ๒๕๖๗)	-	-	-	๖๓๔,๐๐๐	๒๑,๙๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๗ - มี.ย. ๒๕๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง		
เป็นเงิน																	

ผลการรายงานการติดตามประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนาฯ	งบตามเทศ บัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตั้ง จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ		
											ค่า เงิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง การ ทำ	ยังไม่ ทำ การ	ยกเลิก			
๑๐.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดสายทาง สด.ถ. ๒๘๐๑๒ สายถนนอม อุทิศ - สระน้ำอิเสะ หมู่ที่ ๒ บ้าน นากลาง	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตาราง เมตร (รายละเอียดตาม ปริมาณงานและ แบบแปลนที่ อบต.นาทอน กำหนด)	๑,๐๕๐,๐๐๐ เล่นทบทวน แผน ฉบับที่ ๒ (๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ บรรจุในปี ๒๕๖๘ หน้า ๔ ลำดับที่ ๑	๖๒๘,๘๐๐ (เงินสะสม ปี ๒๕๖๘)	-	-	-	๕๑๗,๐๐๐	๑๑๑,๘๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	✓	-	-	กองช่าง			
เป็นเงิน											๑,๐๕๐,๐๐๐	๖๒๘,๘๐๐	-	-	-	-	-

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนาฯ	งบตามเทศ บัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตัด จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	
											ค่า เงิน แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ		ยกเลิก
๑๑.	ปรับปรุงถนนดินเดิม ตำบลนาทอน รหัส สายทาง สต.ถ. ๒๘๐๓๔ สายวังใหม่ หมู่ที่ ๓ บ้านช่องไร่	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๓๔.๐๐ เมตร ถนนหินภูเขา เฉลิย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่หินภูเขา น้อยกว่า ๖,๐๗๒.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตาม ปริมาณงานและ แบบแปลนที่ อบต.นาทอน กำหนด)	๒,๐๐๐,๐๐๐ เล่มทบทวน แผน ฉบับที่ ๒ (๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ บรรจุในปี ๒๕๖๘ หน้า ๑๐๓ ลำดับที่ ๔	๖๒๑,๕๐๐ (เงินสะสม ปี ๒๕๖๘)	-	-	-	-	๖๒๑,๕๐๐	มี.ค. - ก.ค. ๒๕๖๘	-	-	✓	กองช่าง	
เป็นเงิน											๖๒๑,๕๐๐	-			

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนา	งบตามเทศ บัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตัด จ่ายรายการ ใหม่	โอบลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
											ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๒.	ก่อสร้างถนนดินเดิม สายห้วยทิพย์อุทิศ (หน้าโรงเรียนท่า ศิลา) หมู่ที่ ๕ บ้าน ท่าศิลา	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร ถมหินภูเขา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่หินไม่ น้อยกว่า	๒๔๐,๐๐๐ เล่มทบทวน แผน ฉบับที่ ๒ (๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ บรรจุในปี ๒๕๖๘ หน้า ๖๕ ลำดับที่ ๑๑	๒๒๒,๗๐๐ (เงินสะสม ปี ๒๕๖๘)	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๒,๗๐๐	มี.ค. - ส.ค. ๒๕๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
	เงินเงิน		๒๔๐,๐๐๐	๒๒๒,๗๐๐	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๒,๗๐๐	-					

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนา	งบตามเทศ บัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตัด จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	
											สำเร็จ ตาม แผน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ	ขาด การ ติดตาม		
๑๓.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบังคิน - คลองบ้านครูเย็บ หมู่ ที่ ๔ บ้านวังตง	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหลทางข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตาม ปริมาณงานและ แบบแปลนที่ อบต.นาทอน กำหนด)	๘๑๐,๐๐๐ เล่มทบทวน แผน ฉบับที่ ๒ (๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ บรรจุในปี ๒๕๖๘ หน้า ๖ ลำดับที่ ๒	๗๕๗,๓๐๐ (เงินสะสม ปี ๒๕๖๘)	-	-	๗๕๓,๐๐๐	-	๔,๓๐๐	พ.ศ. - ต.ค. ๒๕๖๘	✓	-	-	กองช่าง		
เป็นเงิน											๗๕๓,๐๐๐	-	๔,๓๐๐	-	-	-

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนา	งบตามเทศ บัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตั้ง จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ							
											ค่า เงิน แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ครบ การ	ยกเลิก								
๑๔.	ปรับปรุงถนนดินเดิม ตำบลนาทอน สาย หลวงนอม หมู่ที่ ๓ บ้านช่องไทร	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐๐ เมตร ถมหินผุหนา เฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่หินผุไม่ น้อยกว่า ๒,๘๘๕.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตาม ปริมาณงานและ แบบแปลนที่ อบต.นาทอน กำหนด)	๒,๐๐๐,๐๐๐ เล็มทบทวน แผน ฉบับที่ ๒ (๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ บรรจุในปี ๒๕๖๘ หน้า ๑๐๓ ลำดับที่ ๔	๓๐๑,๔๐๐ (เงินสะสม ปี ๒๕๖๘)	-	-	๒๗๐,๐๐๐	-	๓๑,๔๐๐	พ.ศ. - ก.ย. ๒๕๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง							
เป็นเงิน												๒,๐๐๐,๐๐๐	๓๐๑,๔๐๐	-	-	๒๗๐,๐๐๐	๓๑,๔๐๐	-	-	-	-	-

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนา	งบตามเทศ บัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตั้ง จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
											ดำเนิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ยกเลิก	
๑๕.	ก่อสร้างท่อลอด เพื่อเชื่อมคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนน คสล. สายทางเข้าบ้านนาย หม่อง หมู่ที่ ๒ บ้าน นากลาง	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ลึก ๑.๖๐ เมตร (รายละเอียดตาม ปริมาณงานและ แบบแปลนที่ อบต.นาทอน กำหนด)	๑,๐๐๐,๐๐๐ เลมทบทวน แผน ฉบับที่ ๒ (๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ บรรจุในปี ๒๕๖๘ หน้า ๑๐๕ ลำดับที่ ๙	๒๗๒,๗๐๐ (เงินสะสม ปี ๒๕๖๘)	-	-	-	-	๒๗๒,๗๐๐	ก.พ. - มิ.ย. ๒๕๖๘	-	✓	-	กองช่าง	
	เป็นเงิน		๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๗๒,๗๐๐	-	-	-	-	๒๗๒,๗๐๐	-	-	-	-		

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนา	งบตามเทศ บัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตัด จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	
											อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ แล้ว การ	ยังไม่ แล้ว การ	เสร็จ การ		
๑๖.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุรีพรทาศิลา หมู่ ที่ ๕ บ้านท่าศิลา	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๘๐๘.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตาม ปริมาณงานและ แบบแปลนที่ อปต.นาทอน กำหนด)	๖๐๖,๐๐๐ เล่มทบทวน แผน ฉบับที่ ๒ (๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ บรรจุในปี ๒๕๖๘ หนา ๑๗ ลำดับที่ ๔	๕๗๘,๔๐๐ (เงินสะสม ปี ๒๕๖๘)	-	-	๕๗๘,๐๐๐	-	๔๐๐	พ.ศ. - ต.ค. ๒๕๖๘	✓	-	-	กองช่าง		
เป็นเงิน											๖๐๖,๐๐๐	๕๗๘,๔๐๐	-	๔๐๐	-	

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนา	งบตามเทศ บัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตั้ง จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ		
											ค่า เป็น การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ		ยกเลิก	
๑๗.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาयरพจน์อุทิศ หมู่ที่ ๑ บ้านนาทอน	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไล่ทางข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตาราง เมตร (รายละเอียดตาม ปริมาณงานและ แบบแปลนที่ อบต.นาทอน กำหนด)	๓๑๕,๐๐๐ เล่มทบทวน แผน ฉบับที่ ๒ (๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ บรรจุในปี ๒๕๖๘ หน้า ๙ ลำดับที่ ๓	๒๘๔,๓๐๐ (เงินสะสม ปี ๒๕๖๘)	-	-	๒๘๔,๐๐๐	-	๓๐๐	พ.ศ. - ก.ย. ๒๕๖๘	✓	-	-	กองช่าง		
เป็นเงิน											๓๑๕,๐๐๐	๒๘๔,๓๐๐	-	๒๘๔,๐๐๐	-	

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนา	งบตามเทศ บัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตัด จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	
											ค่า เงิน การ เริ่ม	อยู่ ระหว่าง การ ทำ	ไม่ ได้ ทำ	ยกเลิก		
๑๘.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายบรรยงอุทิศ หมู่ที่ ๑ บ้านนาพอน	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไล่ทางข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘๒๐.๐๐ ตาราง เมตร (รายละเอียดตาม ปริมาณงานและ แบบแปลนที่ อบต.นาพอน กำหนด)	๖๙๐,๐๐๐ เล่มทบทวน แผน ฉบับที่ ๒ (๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ บรรจุในปี ๒๕๖๘ หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๔	๕๕๗,๐๐๐ (เงินสะสม ปี ๒๕๖๘)	-	-	๕๕๕,๐๐๐	-	๒,๐๐๐	พ.ศ. - ต.ค. ๒๕๖๘	✓	-	-	กองช่าง		
เป็นเงิน											๒๙๐,๐๐๐	๕๕๗,๐๐๐	-	๕๕๕,๐๐๐	-	

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนาฯ	งบตามเทศ บัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตัด จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	
											คำ เป็น การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ยกเลิก		
๑๙.	ขุดลอกแหล่งน้ำ สาธารณะตำบล นาทอน สระน้ำบ้าน บารายี (หลังมัสยิด) หมู่ที่ ๗ บ้านบารายี	ขุดลอกปริมาณดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๘,๐๕๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตาม ปริมาณงานและ แบบแปลนที่ อบต.นาทอน กำหนด)	๑,๐๐๐,๐๐๐ เล่มทบทวน แผน ฉบับที่ ๒ (๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ บรรจุในปี ๒๕๖๘ หน้า ๑๐๘ ลำดับที่ ๑๔	๘๑๘,๘๐๐ (เงินสะสม ปี ๒๕๖๘)	-	-	-	-	๘๑๘,๘๐๐	ก.พ. - มิ.ย. ๒๕๖๙	คำ เป็น การ แล้ว	-	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ยกเลิก	กองช่าง
เป็นเงิน										-						

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนา	งบตามเทศ บัญญัติ	โอนเพิ่ม/ โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
											ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ยกเลิก	
๒๐.	ซ่อมสร้างมิวนิตร แอสฟัลท์ติกคอน กรีต รหัสสายทาง สท.๒๕๖๐๒ สายบ้านท่าข้ามควาย หมู่ที่ ๖ บ้านท่าข้าม ควาย ตำบลนาทอน กิโล ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลนา ทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล	ซ่อมสร้าง ถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๖๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๖,๐๘๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตาม ปริมาณงานและ แบบแปลนที่ อบต.นาทอน กำหนด) หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ เล่มทบทวนแผน ฉบับที่ ๒ (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ บรรจุในปี ๒๕๖๘ หน้า ๒๖ ลำดับที่ ๑	๙,๘๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๘ (เงิน เหลือจ่าย)	-	-	๙,๘๒๐,๐๐๐	-	๙,๘๒๐,๐๐๐	ก.ค. - จ.ค. ๒๕๖๘	✓	-	-	กองช่าง	
เป็นเงิน											๙,๘๒๐,๐๐๐	-	-	-	

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลพบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนาฯ	งบตามเทศ บัญญัติ	โอนเพิ่ม/ โอนตัดจ่าย รายการใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
											คำ เงิน กร แล้ว	คำ เงิน กร แล้ว	ข้อ ได้ ค้น กร	ข้อ ได้ ค้น กร	
๒๑.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก รหัสสายทาง สต.ถ.๒๕๐๓๕ สาย ช่องสะบ้า หมู่ที่ ๖ - เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๖ บ้านท่าข้าม ควาย ตำบลนาทอน จำนวน ๒ ช่วง มี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตาราง เมตร องค์การ บริหารส่วนตำบล นาทอน อำเภอทุ่ง หว้า จังหวัดสตูล	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตาม ปริมาณงานและ แบบแปลนที่ อบต. นาทอนกำหนด)	๔,๕๐๐,๐๐๐ เลมทบทวนแผน ฉบับที่ ๒ (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ บรรจุในปี ๒๕๖๙ หน้า ๔ ลำดับที่ ๑	๓,๕๒๗,๖๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๙	-	-	๓,๕๒๗,๖๐๐	-	๓,๕๒๗,๖๐๐	ก.ย. ๒๕๖๘ - ก.พ. ๒๕๖๙	✓	-	-	กองช่าง	
	เป็นเงิน		๔,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๒๗,๖๐๐	-	-	๓,๕๒๗,๖๐๐	-	๓,๕๒๗,๖๐๐	-					

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลสหภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนา	งบตามเทศ บัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตั้ง จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	
											ดำเนินการ ครบ ถ้วน แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ สามารถ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๒๒.	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแผน หมู่ที่ ๒ บ้านนากลาง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๕ เมตร (รายละเอียดตามประมาณงานและแบบแปลนที่มอบหมายกำหนด)	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ลึก ๐.๖๕ เมตร (รายละเอียดตามประมาณงานและแบบแปลนที่มอบหมายกำหนด)	๒๔๕,๐๐๐ เลขหมทวนแผน ฉบับที่ ๒ (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ บรรจุในปี ๒๕๖๘ หน้า ๕ ลำดับที่ ๑	๑๙๗,๕๐๐ (เงินสะสม ปี ๒๕๖๘)	-	-	-	-	๑๙๗,๕๐๐	พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙	-	-	✓	-	กองช่าง	
เป็นเงิน											๑๙๗,๕๐๐	-	-	-	-	

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนา	งบตามเทศ บัญญัติ	โอนเพิ่ม/ โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	โอน ลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ				
											คำ เป็น การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ค้ำ ถึง	ยกเลิก					
๒๓.	จัดซื้อที่ดิน	จัดซื้อที่ดินพื้นที่มี เอกสารสิทธิ์ ไม่ น้อยกว่า ๓ ไร่ จำนวน ๑ แปลง บริเวณ หมู่ที่ ๓ บ้านช่องไทร	๓,๐๐๐,๐๐๐ เลมทบทวนแผน ฉบับที่ ๒ (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ บรรจุในปี ๒๕๖๘ หน้า ๕ ลำดับที่ ๒	๓,๐๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม ปี ๒๕๖๘)	-	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	ก.พ. - มิ.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	กองช่าง				
เป็นเงิน											๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น											๓๘,๙๕๖,๑๐๐	๓๑,๖๒๙,๓๐๐	๑๕,๙๑๗,๖๐๐	๑๐,๕๐๙,๙๐๐	๓๘,๘๖๐,๐๐๐	-	-	-	-

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

(๑) ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
 ๒.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนน สะพาน ระบบไฟฟ้า ประปา และวิศวกรรมจราจร ให้เชื่อมโยงและครอบคลุมทุกพื้นที่และมีระบบ
 ระบายน้ำที่ดี

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนา	งบตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ โอนคงจ่าย รายการใหม่	โอน ลด	ผูกพัน	เบิก จ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ			
											จำนวน การ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ยกเลิก				
๑	รถดับน้ำชุดหลัง	จัดซื้อรถดับน้ำ ชุดหลัง ชนิด ขับเคลื่อน ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อน ด้วยน้ำ มีกำลังไม่ น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ราคาตาม บัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์	๓,๕๒๐,๐๐๐ เล่มทบทวน แผน ฉบับที่ ๒ (๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ บรรจุในปี ๒๕๖๘ หน้า ๖ ลำดับที่ ๕	๓,๕๒๐,๐๐๐ -เงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท -เงินรางวัล ธรรมาภิบาล ๙๐๐,๐๐๐ บาท	-	-	๓,๕๒๐,๐๐๐	-	๓,๒๕๐,๐๐๐	มี.ย. ๒๕๖๘ - ก.พ. ๒๕๖๙	✓	-	-	กองช่าง				
เป็นเงิน											๓,๕๒๐,๐๐๐	-	-	๓,๕๒๐,๐๐๐				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น											๓,๕๒๐,๐๐๐	-	-	๓,๕๒๐,๐๐๐				

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน

(๓) แผนงาน เกษตร

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนาฯ	งบตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตัด จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	
											จำ เป็น การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ	ขาด เลิก		
๑	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชนด้าน เกษตร	ช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มี รายได้น้อยที่ ประสบสาธารณ ภัยด้านเกษตร	๘๐,๐๐๐ หน้า ๑๑๙ ลำดับที่ ๖	๑๐,๐๐๐ หน้า ๙๔/๙๘	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	สำนักงานปลัด		
๒	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ ดำเนินงานศูนย์ ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำ ตำบล นาทอน	เพิ่มศักยภาพให้ ศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการ เกษตรประจำ ตำบลนาทอน หมู่ที่ ๑ - ๙	๓๐,๐๐๐ หน้า ๑๒๐ ลำดับที่ ๗	๑๓,๐๐๐ หน้า ๙๔/๙๘	-	-	-	๑๓,๐๐๐	-	๙ เม.ย. ๒๕๖๘	✓	-	-	สำนักงานปลัด		
เป็นเงิน																
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น																
											๑๐,๐๐๐					
											๑๐,๐๐๐					

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.พ่งห้วย จ.สตูล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและกระวีรร้อยอย่างต่อเนื่อง

๑.๑ แผนงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนา	งบตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตั้ง จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผู้พัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ				
											ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบ ภัยสาธารณภัย	จัดซื้อเครื่องอุปโภค- บริโภคช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติทุก วัย	๒๐๐,๐๐๐ หน้าที่ ๑๒๖ ลำดับที่ ๖	๕๐,๐๐๐ หน้าที่ ๓๓๓/๕๕	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	สำนักงาน รับผิดชอบ					
๒	โครงการ "จีนซีซีซี ปลอดภัย" สร้าง ความเข้มแข็งให้ ชุมชนท้องถิ่นนำอยู่	บริการช่วยเหลือ การ ตั้งตาม คัดกรอง การ เดินทาง รมรงค์กับซี ปลอดภัยพัฒนา ศักยภาพ คน รด ถนน อบรมให้ความรู้ กฎหมายจราจร จัด สภาพถนนและ สิ่งแวดล้อม ปรับสภาพ แวดล้อม ฝึกอบรม สนับสนุนการป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุ บริเวณจุดเสี่ยงอันตราย การพัฒนานโยบายและ แผนสนับสนุนให้มีการ ซ่อมแซมแผนเผชิญเหตุ	๓๐๐,๐๐๐ หน้าที่ ๑๒๗ ลำดับที่ ๘	๒๐,๐๐๐ หน้าที่ ๓๒๖/๕๕	-	-	-	-	๒๕	๒๑,๒๒,๒๕ ส.ค. ๒๕๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด					
เงินเงิน											๕๐๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	-	๑๙,๙๗๕	๒๕	-	-	-

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.พ่งหว้า จ.สตูล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๑.๓ แผนงาน งบกลาง

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนา	งบตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตั้ง จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ		
											ค่า เงิน การ แล้ว	อุป ระหว่าง การ แล้ว	ยังไม่ ครบ การ	ครบ แล้ว		แยก แ	
๑	เงินสำรองจ่าย	ช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	๗๐,๐๙๔.๔๐	๑๗๙,๙๐๕.๖๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓				สำนักงาน สวัสดิการ		
เป็นเงิน																	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น																	

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลสหบทวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 ๑.๒ แผนงาน การศึกษา

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนาฯ	งบตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตัด จ่ายรายการ ใหม่	โอบลต	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ					
											ค่า เงิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ เริ่ม						
๑	โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเด็ก แห่งชาติ	-จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ -เด็กในตำบลและ พื้นที่ตำบลข้างเคียง	๑๐๐,๐๐๐ หน้าที่ ๑๓๕ ลำดับที่ ๗	๑๗๐,๐๐๐ หน้าที่ ๔๓/๔๘	๘๐,๐๐๐	-	-	๒๕๕,๓๖๔	๔,๖๓๖	๑๑ ม.ค. ๖๘	✓	-	-	กอง การศึกษาฯ					
๒	โครงการชมกรรม วิชาการศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	-จัดกิจกรรมแสดงผล งานเด็กเล็ก -แสดงผลงานครู	-	-	๓๗,๐๐๐	-	-	๓๗,๐๐๐	-	๒๔ เม.ย. ๖๘	✓	-	-	-					
๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	ค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ค่าวัสดุ การเรียนการสอน ค่า หนังสือเรียน อัตราคน ละ ๒๐๐/บาทปี ค่า อุปกรณ์การเรียน อัตรา คนละ ๒๕๐ บาท/ปี ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/ปี ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน อัตราคน ละ ๕๓๕ บาท/ปี	๒,๑๗๐,๐๐๐ หน้าที่ ๑๓๔ ลำดับที่ ๖	๑,๑๔๕,๐๐๐ หน้าที่ ๔๓/๔๘	๑,๑๔๕,๐๐๐	-	-	๑,๐๗๕,๔๐๐	๖๕,๖๐๐	๑ ต.ค ๖๘ - ๓๐ กย ๖๙	✓	-	-	กอง การศึกษาฯ					
เป็นเงิน											๒,๒๗๐,๐๐๐	๑,๓๑๕,๐๐๐	๑,๒๖๒,๐๐๐	-	๑,๓๖๓,๗๖๔	๗๐,๒๓๖			

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลสหภาพแม่พัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๑.๒ แผนงาน การศึกษา

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ บาท/โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนาฯ	งบตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตัด จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
											ค่า เป็น การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ เริ่ม การ	3 ปี ถัด ไป	
๔	โครงการเงิน อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านช่อง ไทร	อุดหนุน ค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้าน ช่องไทร	๖๒๕,๐๐๐ หน้าที่ ๑๓๒ ลำดับที่ ๔	๕๔๒,๔๐๐ หน้าที่ ๔๗/๙๘	๒๓,๒๕๐	-	-	๕๖๕,๖๕๐	-	ตุลาคม ๖๗ ถึง กันยายน ๖๘	✓				กอง การศึกษา
๕	โครงการเงิน อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้าน ท่าศิลา	อุดหนุน ค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านท่า ศิลา	๓๒๕,๐๐๐ หน้าที่ ๑๓๒ ลำดับที่ ๔	๒๘๐,๘๐๐ หน้าที่ ๔๗/๙๘	๑๔,๘๕๐	-	-	๒๙๕,๖๕๐	-	ตุลาคม ๖๗ ถึง กันยายน ๖๘	✓				กอง การศึกษา
๖	โครงการเงิน อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านนา ทอน	อุดหนุน ค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านนา ทอน	๑,๐๖๐,๐๐๐ หน้าที่ ๑๓๒ ลำดับที่ ๔	๙๘๑,๒๐๐ หน้าที่ ๔๗/๙๘	-	-	-	๙๗๒,๔๐๐	๘,๘๐๐	ตุลาคม ๖๗ ถึง กันยายน ๖๘	✓				กอง การศึกษา
	เป็นเงิน		๒,๐๑๐,๐๐๐	๑,๘๐๔,๔๐๐	๓๘,๑๐๐	-	-	๑,๘๘๓,๗๐๐	๘,๘๐๐						

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลสหบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๑.๒ แผนงาน การศึกษา

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนาฯ	งบตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตัด จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
											ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ยกเลิก	
๗	โครงการเงิน อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้าน บาราญี	อุดหนุน ค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้าน บาราญี	๕๒๕,๐๐๐ หน้าที่ ๑๓๒ ลำดับที่ ๔	๔๘๙,๖๐๐ หน้าที่ ๔๘/๕๘	๑๖,๘๐๐	-	-	๕๐๖,๔๐๐	-	ตุลาคม ๖๗ ถึง กันยายน ๖๘	✓			กอง การศึกษาฯ	
๘	โครงการเงิน อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านวัง ตง	อุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านวัง ตง	๗๖๕,๐๐๐ หน้าที่ ๑๓๒ ลำดับที่ ๔	๖๖๔,๔๐๐ หน้าที่ ๔๘/๕๘	๕๓,๐๒๔	-	-	๗๒๑,๔๒๔	-	ตุลาคม ๖๗ ถึง กันยายน ๖๘	✓			กอง การศึกษาฯ	
๙	เงินอุดหนุนศูนย์เครือข่าย สถานศึกษาทั้งหัวถิ่น ตำบล โครงการ แข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน หมู่บ้านตำบลแก้ง	ศูนย์เครือข่ายดำเนินการ แข่งขัน กีฬาและกรีฑา นักเรียนในเครือข่าย	๓,๑๒๓,๗๐๐	๓๐,๐๐๐ หน้าที่ ๔๘/๕๘	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	๓๑ มิถุนายน - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓			กอง การศึกษาฯ	
เป็นเงิน			๓,๑๒๓,๗๐๐	๑,๑๘๔,๐๐๐	๗๓,๘๒๔	-	-	๓๐,๐๐๐	-						
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๗,๔๐๓,๗๐๐	๔,๓๐๓,๔๐๐	๑,๓๓๗,๘๒๔	-	-	๔,๕๕๓,๒๘๘	๗๙,๐๓๖						

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลพบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๑.๓ แผนงาน สาธารณสุข

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนาฯ	งบตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตั้ง จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
											ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ อยู่	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑	โครงการค่าย เยาวชนรุ่นใหม่สู่ ภัยยาเสพติด	-เด็กและเยาวชน -ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ บุคลากร	๑๖๐,๐๐๐ หน้าที่ ๒๙ ลำดับที่ ๒๔	๓๐,๐๐๐ หน้าที่ ๕๕/๕๘	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	๒๖ ก.ค. ๒๕๖๘	✓				กอง สาธารณสุข สุขา
๒	โครงการบริหาร จัดการระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน	ผู้ได้รับอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย ฉุกเฉินในพื้นที่ เขตตำบลนา ทอนและพื้นที่ ใกล้เคียง	๓๐,๐๐๐ หน้าที่ ๑๔๔ ลำดับที่ ๑๔	๓๐,๐๐๐ หน้าที่ ๕๖/๕๘	-	-	-	๑๙,๓๒๑	๑๐,๖๗๙	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๘	✓				กอง สาธารณสุข สุขา
เป็นเงิน										-					
										๑๐,๖๗๙					
										๔๙,๓๒๑					

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๑.๓ แผนงาน สาธารณสุข

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนาฯ	งบตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตัด จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	
											ค่า เงิน ทวิ การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	สิ้นปี ดำเนิน การ	ยกเลิก		
๓	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา การตั้งครุฑไม้ พร้อม	เยาวชนตำบล นาทอน	๓๐,๐๐๐ หน้าที่ ๑๔๓ ลำดับที่ ๑๐	๓๐,๐๐๐ หน้าที่ ๕๖/๔๘	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-		✓		กอง สาธารณสุข สุฯ		
๔	โครงการณรงค์ ป้องกันและ ควบคุมโรคระบาด	คนตำบลนาทอน มีสุขภาพที่ดี	๒๐,๐๐๐ หน้าที่ ๒๗ ลำดับที่ ๒๑	๒๐,๐๐๐ หน้าที่ ๕๖/๔๘	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-		✓		กอง สาธารณสุข สุฯ		
เป็นเงิน											๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐		

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๑.๓ แผนงาน สาธารณสุข

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนา	งบตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตัด จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
											ค่า เงิน แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	
๕.	โครงการส่งเสริม การจัดการตำบล สะอาด	ประชาชนตำบล นาทอน หมู่ที่ ๑ - ๙	๒๐,๐๐๐ หน้าที่ ๓๑ ลำดับที่ ๒๙	๑๐,๐๐๐ หน้าที่ ๕๗/๙๘	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	✓		กอง สาธารณสุข	
๖.	โครงการสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากพิษ สุนัขบ้า	ตำบลนาทอน หมู่ที่ ๑-๙	๕๕,๐๐๐ หน้าที่ ๓๑ ลำดับที่ ๒๘	๕๐,๐๐๐ หน้าที่ ๕๗/๙๘	-	-	-	๓๒,๗๙๐	๗,๒๑๐	๒ ก.ย. ๒๕๖๘	✓		กอง สาธารณสุข	
	เป็นเงิน		๖๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๓๒,๗๙๐	๑๗,๒๑๐	-				

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลสหภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

๑.๓ แผนงาน สาธารณสุข

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนา	งบตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตัด จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ			
											ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง การ ทำ	ยังไม่ เริ่ม	ยังไม่ ได้ คิด				
๗	โครงการอบรม ผู้ประกอบการ และผู้สัมผัส อาหารเพื่อการ บริโภคที่ปลอดภัย	ประชาชนตำบล นาทอน หมู่ที่ ๑ - ๙	๓๐,๐๐๐ หน้าที่ ๓๐ ลำดับที่ ๒๗	๒๐,๐๐๐ หน้าที่ ๕๘/๙๘	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	✓				กอง สาธารณสุข สุขา			
๘	โครงการอบรมให้ ความรู้การป้องกัน ยาเสพติด ภายใต กิจกรรม "ชุมชน ล้อมรั้ว"	คณะกรรมการ ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานด้าน ยาเสพติด ภายใต้ "ชุมชน ล้อมรั้ว"	๒๐๐,๐๐๐ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑	-	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ๑๓๕,๐๐๐	-	-	๑๓๕,๒๓๐	๗๗๐	๑๖-๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๘	✓				กอง สาธารณสุข สุขา			
เป็นเงิน																		
											๒๐,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	-	-	๒๐,๗๗๐	-		

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๑.๓ แผนงาน สาธารณสุข

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนาฯ	งบตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตัด จ่ายรายการ ใหม่	โหนด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ		
											ค่า เงิน แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ยกเลิก			
๙	โครงการด้าน สาธารณสุขตาม แนวพระราชดำริ	คณะกรรมการ หมู่บ้าน/ ตัวแทนกลุ่ม หมู่ ที่ ๑-๙	๑๘๐,๐๐๐ หน้าที่ ๑๓๙ ลำดับที่ ๓	๑๘๐,๐๐๐ หน้าที่ ๕๙/๙๘	-	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	✓			กอง สาธารณสุข สุขา			
เป็นเงิน																	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น																	

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๑.๔ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนาฯ	งบตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตัด จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ				
											สำเร็จ ตาม แผน การ ทำ งาน	ยังไม่ สำเร็จ ตาม แผน การ ทำ งาน	ยกเลิก					
๑	โครงการจัด กิจกรรมส่งเสริม สำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการ ตำบลนาทอน	จัดกิจกรรม อบรม/ฝึกอาชีพ/ การแข่งขันกีฬา และกิจกรรม อื่นๆ ให้แก่ผู้สูง อายุ และคน พิการตำบลนา ทอน	๕๐,๐๐๐ หน้าที่ ๑๕๐ ลำดับที่ ๑๐	๖๐,๐๐๐ หน้าที่ ๖๔/๔๘	-	๕๐,๐๐๐	-	๙,๙๒๐	๘๐	๒๑ มี.ย. ๒๕๖๘	✓			กอง สวัสดิการ สังคม				
๒	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้าน ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	ประชาชนที่อาศัย ในพื้นที่ตำบลนา ทอน ครอบครัวที่ มีรายได้น้อยและ ประสบภาวะ ยากลำบากในการ ดำรงชีพ	๑๐๐,๐๐๐ หน้าที่ ๑๕๑ ลำดับที่ ๑๑	๓๐,๐๐๐ หน้าที่ ๖๔/๔๘	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	✓			กอง สวัสดิการ สังคม				
เป็นเงิน																		
											๕๐,๐๐๐	-	๙,๙๒๐	๓๐,๐๘๐				

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๑.๔ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนา	งบตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอน ตั้งจ่ายรายการ ใหม่	โอน ลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประ มาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
											ดำเนินการ แล้ว	งบ การ แล้ว	งบ การ แล้ว	งบ การ แล้ว	
๓	โครงการสร้าง เครือข่ายในการ ป้องกันปัญหา พฤติกรรม และ การกระทำผิด ของเด็กและ เยาวชนในชุมชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑ เด็กและเยาวชน เครือข่าย ชุมชน กลุ่มเป้าหมายมีความ ตระหนักในผลกระทบของปัญหา และมีทักษะ ในการจัดการกับ พฤติกรรมเสี่ยงต่ออาชญากรรม ๒. เครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการ รับทราบปัญหาและการจัดการ ความเสี่ยงของเด็กและเยาวชน ใน ชุมชน ๓. มีการบูรณาการดำเนินงาน ของภาครัฐและภาคสังคมในการ ป้องกันอาชญากรรมและลดกฎหมาย ของเด็กและเยาวชนในชุมชน	๕๐,๐๐๐ หน้าที่ ๑๕๑ ลำดับที่ ๑๒	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ ๕๘,๗๐๐	-	-	-	๕๘,๗๐๐	๐	๑๔ ส.ค. ๒๕๖๘	✓	✓	✓	✓	กองสวัสดิ การ
๔	โครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุ อบต.นา ทอน	สร้างพื้นที่โอกาสในการทำ กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม ผู้สูงอายุ ผ่านกิจกรรมศูนย์ พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุระดับตำบล	๕๐,๐๐๐ หน้าที่ ๑๕๑ ลำดับที่ ๑๒	๓๐,๐๐๐ หน้าที่ ๖๔/๕๘	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	กอง สวัสดิการ สังคม
เป็นเงิน			๕๐,๐๐๐	๘๘,๗๐๐	-	-	-	๕๘,๗๐๐	-	-	✓	✓	✓	✓	

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๑.๕ แผนงาน สังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบตาม แผนพัฒนา ฯ	งบตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอน ตัดจ่าย รายการใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
											ค่า เงิน การ แล้ว	อภ รพ ร จ ก	อ ค ก	อ ค ก	
๕	โครงการสนับสนุน การจัดกิจกรรม ศูนย์ฟื้นฟูสภาพ ทางสังคม องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาทอน	๑.เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการ ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานศูนย์ ฟื้นฟูสภาพทาง สังคม จำนวน ๑๐ คน ๒.คณะกรรมการ ศูนย์ จำนวน ๒๐ คน ๓.เครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐ คน	๒๐,๐๐๐ หน้าที่ ๓๙ ลำดับที่ ๑๑	๑๐,๐๐๐ หน้าที่ ๖๕/๙๘	-	-	-	-	-	-	✓				กอง สวัสดิการ สังคม
เป็นเงิน			๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-					
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๒๐,๐๐๐	๑๔๘,๗๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	๖๘,๖๒๐	๓๐,๐๘๐	-					

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๑.๕ แผนงาน งบกลาง

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบตามแผนพัฒนา	งบตามข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตั้งจ่ายรายการใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานรับผิดชอบ		
											ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการบางส่วน	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้แล้ว	-	๗,๘๖๐,๐๐๐ หน้าที่ ๒/๑๐๔	-	-	-	๗,๖๘๔,๒๐๐	๑๖๕,๘๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	✓				กองสวัสดิการสังคม		
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและแสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ	-	๒,๒๕๖,๐๐๐ หน้าที่ ๒/๑๐๔	-	-	-	๒,๑๙๑,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	✓				กองสวัสดิการสังคม		
เป็นเงิน																	
											๑๐,๑๑๖,๐๐๐	๗,๘๘๕,๒๐๐	๒๓๐,๘๐๐	-			

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๑.๕ แผนงาน งบกลาง

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนา	งบตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตั้ง จ่ายรายการ ใหม่	โอน ลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ			
											คำ เป็น การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก				
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เอดส์	ผู้สูงอายุเอดส์ที่แพทย์ ได้รับรองและทำ การวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ ที่ยากจนหรือถูก ทอดทิ้งขาดผู้ อุปการะดูแล ไม่ สามารถประกอบ อาชีพเลี้ยงตนเองได้	-	๔๘,๐๐๐ หน้าที่ ๓/๑๐๔	-	-	-	๔๒,๐๐๐	๖,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	✓				กอง สวัสดิการ สังคม			
๔	เงินสมทบกองทุน หลักประกัน สุขภาพในระดับ ท้องถิ่น	สมทบงบประมาณ ขององค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น ให้กับกองทุน สวัสดิการชุมชน ตำบลนาทอน	-	๑๖๗,๘๒๘ หน้าที่ ๕/๙๘ สปสช. ๓๓๕,๖๕๕	-	-	-	๓๒๘,๖๑๐	๑๗๔,๘๗๓	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	✓				กอง สวัสดิการ สังคม			
เป็นเงิน																		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น																		

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๑.๖ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนาฯ	งบตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตัด จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
											ค่า เงิน การ สร	อยู่ ระหว่าง การ สร	ยื่น คำ ขอ การ	ตก เลิก	
๑	โครงการขับเคลื่อน การดำเนินงาน ศูนย์บริการคนพิการ อบต.นาทอน	คณะกรรมการเกิด ความเข้มแข็งในการ บริหารจัดการศูนย์/ กลุ่มผู้พิการใน ตำบลได้รับการ ส่งเสริมผ่าน กิจกรรมต่างๆ อาทิ ความรู้ในการเข้าถึง สิทธิต่างๆได้รับการ ส่งเสริมด้านอาชีพ	๑๐,๐๐๐ หน้าที่ ๑๕๘ ลำดับที่ ๙	๕,๐๐๐ หน้าที่ ๗๐/๕๘	-	๕,๐๐๐	-	-	-	-	✓				กอง สวัสดิการ สังคม
๒	โครงการจัดการ แข่งขัน "กีฬา ผู้สูงอายุ,คนพิการ" ตำบลนาทอน	จัดการแข่งขันกีฬา และนันทนาการ สำหรับผู้สูงอายุและ คนพิการ	๑๐๐,๐๐๐ หน้าที่ ๕๐ ลำดับที่ ๒	๕๐,๐๐๐ หน้าที่ ๗๐/๕๘	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	-	-	๔๙,๖๘๐	๓๒๐	๑๒ เม.ย. ๒๕๖๘	✓				กอง สวัสดิการ สังคม
เป็นเงิน			๑๑๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	๔๙,๖๘๐	๓๒๐	-					

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลพบทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๑.๖ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนา	งบตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตัด จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
											ค่า เงิน ทรู สแควร์	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ยกเลิก	
๓	โครงการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพ กลุ่ม อาชีพ วิสาหกิจ ชุมชนตำบลนาทอน	อบรมกลุ่มอาชีพ และกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน เด็กและ เยาวชน ประชาชน ที่สนใจและกลุ่ม ประาะ บางกลุ่ม ด้อยโอกาส ตำบล นาทอน หมู่ที่ ๑-๔	๕๐,๐๐๐ หน้าที่ ๑๕๖ ลำดับที่ ๗	๒๐,๐๐๐ หน้าที่๗๑/๔๘	เงินสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมการ จัดสวัสดิการสังคม จังหวัด ๑๗,๘๕๐.-	-	-	๙,๘๒๔.-	๑๐,๑๗๖.-	๒๑ - ๒๒ ก.ค.๒๕๖๘	✓	-	-	กอง สวัสดิการ สังคม	
๔	โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพ ศูนย์พัฒนา ครอบครัวใน ชุมชน (ศพค.) ตำบลนาทอน	จัดกิจกรรม เสริมสร้าง ความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิก ในครอบครัว	๑๐,๐๐๐ หน้าที่ ๑๕๖ ลำดับที่ ๖	๕,๐๐๐ หน้าที่ ๗๑/๔๘	-	-	-	๕,๐๐๐	๐	๒๙ พ.ค. ๒๕๖๘	✓	-	-	กอง สวัสดิการ สังคม	
เป็นเงิน			๖๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑๗,๘๕๐	-	-	๑๔,๘๒๔	๑๐,๑๗๖	-					

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๑.๖ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนา	งบตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตัด จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
											ค่า เงิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	สิ้นสุด ดำเนิน การ	ตก เลิก	
๕	โรงเรียนครอบครัว ตำบลนาทอน	จัดกิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิก ในครอบครัวมี ความรู้และทักษะ ในการดำเนินชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละ ช่วงวัย		๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๙ พ.ค. ๒๕๖๘	✓				
๖	โครงการอบรม และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เรื่องสิทธิ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับคน พิการ	จัดกิจกรรม เสริมสร้าง ความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิก ในครอบครัว	๑๐,๐๐๐ หน้าที่ ๑๖๒ ลำดับที่ ๑๖	๑๐,๐๐๐ หน้าที่ ๗๑/๘๘	-	-	-	-	-	-	-	✓		กอง สวัสดิการ สังคม	
เป็นเงิน			๑๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๘๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๒๗,๘๕๐	๕,๐๐๐	-	๑๓๔,๕๐๔	๑๐,๔๕๖	-	-				

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลทบทุนและประเมินผลทบทุนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๑.๗ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนาฯ	งบตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตัด จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
											ค่า เป็น การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง การ ทำ การ	ยัง ไม่ได้ สำ รับ การ	
๑	โครงการแข่งขัน ฟุตบอล "นาทอนคัพ"	จัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลภายใน ตำบลนาทอน	๓๐,๐๐๐ บททบทวนครั้งที่ ๒/๒๕๖๗หน้า ๔๑ ลำดับที่ ๒	๓๐,๐๐๐ หน้าที่ ๗๕/๙๕	-	-	-	๒๘,๙๓๗	๑,๐๖๓	๑๘-๒๒ ส.ค. ๖๘	✓			
๒	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬายาวชน และประชาชนตำบล นาทอน(นาทอน เกมส์)	จัดการแข่งขันกีฬา ยาวชนและ ประชาชนในพื้นที่ ตำบลนาทอน	๓๐,๐๐๐ บททบทวนครั้งที่ ๒/๒๕๖๗หน้า ๔๑ ลำดับที่ ๑	๓๐,๐๐๐ หน้าที่ ๗๕/๙๕	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	-	๘-๑๘ เม.ย ๖๘	✓			กองการ ศึกษาฯ
๓	โครงการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา	ส่งเยาวชนและ ประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๙ เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาใน ระดับต่างๆ	๒๐,๐๐๐ บททบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๑ ลำดับที่ ๑	๒๐,๐๐๐ หน้าที่ ๗๖/๙๕	-	-	-	๙,๒๓๐	๑๐,๗๗๐	๓.ค. ๖๘ - ก.ย.๖๘	✓			กองการ ศึกษาฯ
	เป็นเงิน		๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๓๓๘,๑๖๗	๑๑,๗๓๓					

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทัศนียภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๑.๗ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนา	งบตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตั้ง จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ		
											ค่า เงิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ เกิด	ยกเลิก			
๔	โครงการจัดงาน เมาลิดกลาง สัมพันธ์	มุสลิมิน - มุสลี มะห์ ในตำบล นาทอน และ ประชาชนตำบล นาทอน	๑๐๐,๐๐๐ หน้าที่ ๑๖๕ ลำดับที่ ๑๒	๘๐,๐๐๐ หน้าที่ ๗๘/๙๘	-	-	-	๘๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค ๖๘	✓				หน่วยงาน รับผิดชอบ		
๕	โครงการจัดงาน รอมฎอนสัมพันธ์	ส่งเสริมกิจกรรม ถือศีลอดใน เดือนรอมฎอน ในพื้นที่ตำบล นาทอน	๑๐๐,๐๐๐ หน้าที่ ๑๖๘ ลำดับที่ ๑๐	๖๐,๐๐๐ หน้าที่ ๗๘/๙๘	-	-	-	๖๐,๐๐๐	-	๑-๓๐ มี.ค ๖๘	✓				กองการ ศึกษา		
๖	โครงการรำลึก เกียรติประวัติท่าน ศาสตราจารย์หม่อม (ช.ล.)	ประชาชนในตำบลนา ทอนได้รับสิทธิถึง ประวัติของท่าน ศาสตราจารย์หม่อมที่มี ต่อศาสนาอิสลาม	๑๐๐,๐๐๐ หน้าที่ ๑๖๘ ลำดับที่ ๑๑	๕๐,๐๐๐ หน้าที่ ๘๑/๑๐๔	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓			กองการ ศึกษา		
เป็นเงิน											๓๐๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐	

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๑.๗ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนา	งบตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตั้ง จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	
											ค่า เงิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ คืบ การ		
๗	โครงการรำลึก เกียรติประวัติท่าน ศาสตราจารย์หม่อม (ช.ล.)	ประชาชนใน ตำบลนาทอนได้ รำลึกถึงประวัติ ของท่าน ศาสตราจารย์หม่อม ที่มีต่อศาสนา อิสลาม	๑๐๐,๐๐๐ หน้าที่ ๑๖๘ ลำดับที่ ๑๑	๑๐๐,๐๐๐ หน้าที่ ๘๑/๑๐๔	โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐	-	-	๑๒๖,๓๐๐	๓,๗๐๐	๙-๑๑ ส.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	กองการ ศึกษา	
๘	โครงการส่งเสริม ประเพณีชักพระ	จัดกิจกรรมวัน ออกพรรษา จัดทำเรือพระ ขบวนแห่เรือ พระ	๕๐,๐๐๐ หน้าที่ ๑๖๗ ลำดับที่ ๘	๕๐,๐๐๐ หน้าที่ ๘๑/๑๐๔	-	-	-	๔๙,๙๐๐	๑๐	๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖	✓	-	-	กองการ ศึกษา	
เป็นเงิน															
											๓,๗๑๐	-			

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลทบทุนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๑.๗ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนา	งบตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตัด จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
											ค่า เงิน การ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๙	โครงการวัด มีสยิต ประชาธิ สร้างสุข	จัดกิจกรรมพัฒนาศ สนสถานทั้ง วัด มีสยิต ในวันสำคัญ ของชาติไทย	๑๐,๐๐๐ หน้าที่ ๔๓ ลำดับที่ ๖	๑๐,๐๐๐ หน้าที่ ๗๙/๙๘	-	-	-	๔,๕๖๗	๕,๔๓๓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			กองการ ศึกษา
๑๐	โครงการส่งเสริม ประเพณีชักพระ	จัดกิจกรรมวัน ออกพรรษา จัดทำเรือพระ ชบวนแห่เรือ พระ	๕๐,๐๐๐ หน้าที่ ๑๖๗ ลำดับที่ ๘	๕๐,๐๐๐ หน้าที่ ๗๙/๙๘	-	-	-	๔๙,๙๗๐	๓๐	ต.ค. ๖๗	✓			กองการ ศึกษา
	เป็นเงิน		๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	-	-	๕๔,๕๓๗	๕,๔๖๓					

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๑.๗ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนา	งบตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตั้ง จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ		
											ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ เริ่ม			
๑๑	โครงการส่งเสริม ประเพณีวัน เข้าพรรษา	จัดกิจกรรมหล่อ เทียน	๒๐,๐๐๐ หน้าที่ ๑๖๖ ลำดับที่ ๗	๒๐,๐๐๐ หน้าที่ ๗๙/๙๘	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๑๕ กค ๖๘	✓			กองการ ศึกษา		
๑๒	โครงการส่งเสริม ประเพณีวันลอย กระทง	จัดกิจกรรม ส่งเสริม ประเพณีวัน ลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐ หน้าที่ ๑๖๖ ลำดับที่ ๖	๑๓๐,๐๐๐ หน้าที่ ๘๐/๘๘	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	-	๑๕ พย ๖๗	✓			กองการ ศึกษา		
๑๓	โครงการส่งเสริม ประเพณีวัน สงกรานต์	จัดกิจกรรม ประเพณี สงกรานต์ ตำบลนาทอน	๘๐,๐๐๐ หน้าที่ ๔๒ ลำดับที่ ๓	๘๐,๐๐๐ ๘๐/๘๘	-	-	-	๘๐,๐๐๐	-	๑๓-๑๕ เม.ย.๖๘	✓			กองการ ศึกษา		
เป็นเงิน																
											๒๓๐,๐๐๐	-				

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๑.๗ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนาฯ	งบตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตัด จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
											ค่า เงิน เริ่ม แล้ว	จ่าย ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ค้ำ เงิน การ	ยกเลิก	
๑๔	โครงการเงิน อุดหนุนมัสยิด บ้านนาทอน (มัสยิดอียาตุร เราะห์ห์มาน)	เงินอุดหนุน มัสยิดบ้านนา ทอน(มัสยิดอียา ตุรเราะห์ห์มาน)	๑๕,๐๐๐ หน้าที่ ๑๗๒ ลำดับที่ ๑๖	๑๐,๐๐๐ หน้าที่ ๘๔/๙๘	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๕ ตค ๖๘	✓				กองการ ศึกษา
๑๕	โครงการเงิน อุดหนุนมัสยิด เปรี๊ยะ	เงินอุดหนุน มัสยิดเปรี๊ยะ	๑๕,๐๐๐ หน้าที่ ๑๗๒ ลำดับที่ ๑๖	๑๐,๐๐๐ หน้าที่ ๘๔/๙๘	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๔,๒๘ ตค ๖๘	✓				กองการ ศึกษา
๑๖	โครงการเงิน อุดหนุนมัสยิด ช่องไทร	เงินอุดหนุน มัสยิดช่องไทร	๑๕,๐๐๐ หน้าที่ ๑๗๒ ลำดับที่ ๑๖	๑๐,๐๐๐ หน้าที่ ๘๓/๙๘	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๑ ตค ๖๘	✓				กองการ ศึกษา
๑๗	โครงการเงิน อุดหนุนมัสยิด บ้านวังตง	เงินอุดหนุน มัสยิดบ้านวังตง	๑๕,๐๐๐ หน้าที่ ๑๗๒ ลำดับที่ ๑๖	๑๐,๐๐๐ หน้าที่ ๘๓/๙๘	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๓,๒๐ ตค ๖๘	✓				กองการ ศึกษา
		เป็นเงิน	๖๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐,๐๐๐	-						

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลบทควาแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๑.๗ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนาฯ	งบตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตั้ง จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
											ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ยกเลิก	
๑๘	โครงการเงิน อุดหนุนมัสยิด บ้านท่าศิลา	เงินอุดหนุน มัสยิดบ้านท่า ศิลา	๑๕,๐๐๐ หน้าที่ ๑๗๒ ลำดับที่ ๑๖	๑๐,๐๐๐ หน้าที่ ๘๗/๙๘	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐ ตค ๖๘	✓				กองการ ศึกษาฯ
๑๙	โครงการเงิน อุดหนุนมัสยิด อุตุลลาฮ์	เงินอุดหนุน มัสยิดอุตุล ลาฮ์	๑๕,๐๐๐ หน้าที่ ๑๗๒ ลำดับที่ ๑๖	๑๐,๐๐๐ หน้าที่ ๘๘/๙๘	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๒,๑๙ ตค ๖๘	✓				กองการ ศึกษาฯ
๒๐	โครงการเงิน อุดหนุนมัสยิด บ้านบารายี	เงินอุดหนุนมัสยิด บ้านบารายี	๑๕,๐๐๐ หน้าที่ ๑๗๒ ลำดับที่ ๑๖	๑๐,๐๐๐ หน้าที่ ๘๗/๙๘	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๓ ตค ๖๘	✓				กองการ ศึกษาฯ
๒๑	โครงการเงิน อุดหนุนมัสยิดบัย ตุลมุตากีน	เงินอุดหนุน มัสยิดบัยตุลมุต ตากีน	๑๕,๐๐๐ หน้าที่ ๑๗๒ ลำดับที่ ๑๖	๑๐,๐๐๐ หน้าที่ ๘๖/๙๘	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๗ ตค ๖๘	✓				กอง การศึกษา ฯ
เป็นเงิน			๖๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐,๐๐๐	-						

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๑.๗ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนาฯ	งบตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตัด จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	
											ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๒๒	โครงการฟื้นฟู กระเบื้องมัสยิดอีดุร เราะห์มาน หมู่ที่ ๑	อุดหนุนงบประมาณในการดำเนิน โครงการ	-	๑๕,๐๐๐ หน้า ๘๒/๙๘	-	-	-	๑๕,๐๐๐	-	๗-๑๐ เมย ๖๘	✓				กองการ ศึกษา	
๒๓	โครงการจัดซื้อเครื่อง เสียงมัสยิดเปรี๊ยะ หมู่ ที่ ๒	อุดหนุนงบประมาณในการดำเนิน โครงการ	-	๑๕,๐๐๐ หน้า ๘๑/๙๘	-	-	-	๑๕,๐๐๐	-	๑๔-๑๕ เมย ๖๘	✓				กองการ ศึกษา	
๒๔	โครงการติดตั้งราง น้ำมัสยิดบ้านช่อง ไทร หมู่ที่ ๓	อุดหนุนงบประมาณ ดำเนินการ ดำเนินโครงการ	-	๑๕,๐๐๐ หน้า ๘๓/๙๘	-	-	-	๑๕,๐๐๐	-	๒๗ เมย ๖๘	✓				กองการ ศึกษา	
๒๕	โครงการจัดซื้อ เครื่องเสียงมัสยิด วังตงหมู่ที่ ๔	อุดหนุนงบประมาณ ดำเนินการ ดำเนินโครงการ	-	๑๕,๐๐๐ หน้า ๘๓/๙๘	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐	-		✓			กองการ ศึกษา	
	เป็นเงิน															
			-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๔๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐							

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลสหภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาพัฒนาและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๑.๗ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนาฯ	งบตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตัด จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ					
											ค่า เงิน การ แล้ว รับ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ	ตก เลิก						
๒๖	โครงการซ่อมแซม หลังคามีสัยตำบลบ้าน ท่าศิลา หมู่ที่ ๕	อุดหนุนงบประมาณ มาดำเนินการ ดำเนินโครงการ	-	๑๕,๐๐๐ หน้า ๘๓/๕๘	-	-	-	๑๕,๐๐๐	-	๒๐ มิย ๖๘	✓				กองการ ศึกษา					
๒๗	โครงการจัดซื้อ เครื่องเสียงมัสยิด อูตูลเกาะฮ์	อุดหนุนงบประมาณ มาดำเนินการ ดำเนินโครงการ	-	๑๕,๐๐๐ หน้า ๘๑/๕๘	-	-	-	๑๕,๐๐๐	-	๒๒ มิย ๖๘	✓				กองการ ศึกษา					
๒๘	โครงการซ่อมแซมรั้ว มัสยิดบ้านบารายี	อุดหนุนงบประมาณ มาดำเนินการ ดำเนินโครงการ	-	๑๕,๐๐๐ หน้า ๘๑/๕๘	-	-	-	๑๕,๐๐๐	-	๓๐ มิย-๑๗ กค ๖๘	✓				กองการ ศึกษา					
๒๙	โครงการจัดซื้อพัด ลมมัสยิดบียตุลมุต ตากัน หมู่ที่ ๙	อุดหนุนงบประมาณ มาดำเนินการ ดำเนินโครงการ	-	๑๕,๐๐๐ หน้า ๘๑/๕๘	-	-	-	๑๕,๐๐๐	-	๑๘-๒๔ มิย ๖๘	✓				กองการ ศึกษา					
เป็นเงิน																				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น											๑,๒๓๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๖๐,๐๐๐	๓๕,๙๐๖			

ผลการรายงานการติดตามประเมินผลทบวงแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหัว จ.สตูล

๔.๑ แผนงาน เกษตร

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนาฯ	งบตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตัด จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
											ค่า เงิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง การ แล้ว	สิ้นปี ค้าง การ	ตก เลิก	
๑	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น	ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต. โรงเรียน ใน เขตตำบลนาทอน ประชาชนผู้สนใจ	๓๐,๐๐๐ หน้าที่ ๑๘๓ ลำดับที่ ๖	๑๐,๐๐๐ หน้าที่ ๙๕/๙๘	-	-	-	๙,๙๗๒	๒๘	๒๕.๖.๖๘ ๒๕๖๘	✓	-	-	-	สำนักงาน รับผิดชอบ
๒	โครงการอนุรักษ์ ระบบนิเวศป่าชาย เลนเฉลิมพระ เกียรติ	-อบรมให้ความรู้ การอนุรักษ์ระบบ นิเวศน์ ผู้เข้าร่วม อบรม ๕๐ คน -กิจกรรมปลูกป่า ชายเลนพื้นที่ หมู่ ที่ ๑ - ๙ ตำบล นาทอน	๒๐,๐๐๐ หน้าที่ ๑๘๐ ลำดับที่ ๑	๕,๐๐๐ หน้าที่ ๙๕/๙๘	-	-	-	๔,๙๙๒	๘	๑๐ พ.ค. ๒๕๖๘	✓	-	-	-	สำนักปลัด
เป็นเงิน			๕๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	-	๑๔,๙๖๔	๓๖	-					
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	-	๑๔,๙๖๔	๓๖	-					

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหัว จ.สตูล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนาฯ	งบตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตัด จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ		
											ค่า เป็น การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก			
๑	โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้าง ประจำและพนักงาน จ้างในสังกัด อบต.นาทอน	๕๐๐,๐๐๐ หน้าที่ ๕๖ ลำดับที่ ๒	๓๕๐,๐๐๐ หน้าที่ ๑๔/๕๕	โอนลด ๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	๐	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด		
๒	โครงการฝึกอบรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงาน จ้าง อบต.นาทอน	อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ คณะผู้บริหาร .สมาชิก อบต. พนักงานอบต., ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.นาทอน	๒๐๐,๐๐๐ หน้าที่ ๑๘๔ ลำดับที่ ๑	๒๐,๐๐๐ หน้าที่ ๑๕/๕๕	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	-	สำนักปลัด		
เป็นเงิน											๗๐๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๐	-	

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น

๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบตาม แผนพัฒนา	งบตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม/โอนตั้ง จ่ายรายการ ใหม่	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
											ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๓	โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วย หัวใจ	บำเพ็ญประโยชน์ สถานที่เป็น สาธารณะ ประโยชน์	๒๐,๐๐๐ หน้าที่ ๑๙๐ ลำดับที่ ๙	๑๒,๐๐๐ หน้าที่ ๑๓/๙๘	-	-	-	๑,๗๒๐	๑๐,๒๘๐	๑๓ พ.ย. ๒๕๖๗	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการ อด. เคลื่อนที่ พบ ประชาชนเพื่อจัด ทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นและสนับสนุน แผนชุมชน	อบต.เคลื่อนที่พบ ประชาชนเพื่อ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นและ สนับสนุนแผน ชุมชน	๒๓,๐๐๐ หน้าที่ ๑๘๖ ลำดับที่ ๔	๒๓,๐๐๐ หน้าที่ ๒๐/๙๘	-	-	-	๒๓,๐๐๐	๐	๑๔ - ๓๐ มิ.ค. ๒๕๖๘	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๕	โครงการออก ให้บริการรับชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ภาษีป้าย	ดำเนินการออก ให้บริการชำระ ภาษี ทั้ง ๙ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐ หน้าที่ ๑๙๔ ลำดับที่ ๑๓	-	-	-	-	-	-	เม.ย - มิ.ย. ๒๕๖๘	✓	-	-	-	กองคลัง
เป็นเงิน			๖๓,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	-	-	-	๒๔,๗๒๐	๑๐,๒๘๐	-					
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๙๖๓,๐๐๐	๓๙๒,๐๐๐	-	-	-	๔๔,๗๒๐	๑๐,๒๘๐	-					

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

กล่าวโดยสรุป ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนซึ่งอาจเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ การจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ การดำเนินการนั้นจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนทั้งหมด และการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประการสำคัญนั้นเมื่อมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วควรจะไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ทั้งนี้แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายควรต้องมีความสัมพันธ์กัน มีความสอดคล้องกัน

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานงบประมาณรายจ่ายซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดไว้ในข้อ ๒๒ ว่า “ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ” และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕ กำหนดว่า “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนนำไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่าย เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ดังนั้นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน หน่วยงานภายในได้แก่สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการและสังคม และฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน จึงควรให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในตำบลนาทอนตลอดไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๕๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องดำเนินการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน จะต้องดำเนินการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนพบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๐.๐๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๒.๐๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

ในส่วนของการวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจากประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) เป็นดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกอย่างยั่งยืน ได้คะแนน ๘.๙๗ คะแนน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน ได้คะแนน ๘.๙๘ คะแนน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ได้คะแนน ๙.๐๖ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้คะแนน ๙.๐๖ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการองค์กรท้องถิ่น ได้คะแนน ๙.๒๒ คะแนน

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ลำดับ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	การจัดเก็บภาษีไม่ครบถ้วน	จัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษียังไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้ได้ ๑๐๐ % ให้ครอบคลุมและครบถ้วน เป็นการเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
๒	จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน	บูรณาการและประสานความร่วมมือการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ
๓	ขาดบุคลากรโดยเฉพาะกองช่าง	สรรหาบุคลากรให้เพียงพอสอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน โดยเฉพาะกองช่าง เนื่องจากภารกิจของกองช่างจะต้องดำเนินในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ ในด้านงานแบบแผนและก่อสร้าง งานควบคุมอาคาร งานผังเมืองและงานสาธารณสุขปโภค ยังขาดข้าราชการที่รับผิดชอบในงานด้านนี้ รวมถึงผู้อำนวยการกองช่าง ส่งผลทำให้การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานล่าช้า
๔	การตั้งงบประมาณโครงการ / กิจกรรม ไม่เพียงพอ	องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๕	พื้นที่เป็นเขตป่า -ป่าชายเลนตามมติ ครม. -ป่าสงวนแห่งชาติ -ป่าตาม พรบ. พุทธศักราช ๒๕๘๔	-จะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อนที่จะดำเนินโครงการต่างๆได้ -กรณีปรับปรุง / ซ่อมแซม สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องรายงานอีกครั้งภายหลัง

ลำดับ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๖	ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ	เสนอให้ผู้บริหารเร่งรัดการดำเนินการโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้ทันต่อการแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน
๗	การตั้งงบประมาณโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลนาทอน (นาทอนเกมส์) งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดโครงการ	ตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมและเพียงพอกับโครงการเพื่อความสะดวกในการดำเนินงาน
๘	การจัดโครงการไม่ต่อเนื่อง	จัดโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดได้และนำมาสรุปผลความสำเร็จได้จริง

ภาคผนวก

แบบประเมินยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลตามแนวทางเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องดำเนินการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งจะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกอย่างยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนและสังคมทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน จะต้องดำเนินการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนดโดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	(๕)
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด	(๕)
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)
๓.๙ เป้าหมายประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวม	๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่ง น้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ ปกครอง เลือกตั้ง ฯลฯ (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการ เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ และจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๑๙ ๔
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาถิน สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๕)	๕
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๕)	๕

	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ		
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อปัญหาสำหรับพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	๕
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs(Bott-up/Top-down)	๒๐ (๕)	๑๙ ๕
	(๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๕
	(๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๕)	๕
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๕
	(๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(๕)	๕

๓. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๖๐	๕๖
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ๑๓	การกำหนดและวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องคล้อยกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๕
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(๕)	๕

๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจ หรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๔
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	การกำหนดและวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกฎยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๔
๓.๑๐ จุดยืนยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๔
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๕
	การกำหนดและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของครมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ หรือ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับภาค	(๕)	๔
	รวมคะแนน	๑๐๐	๙๔

๒.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๓๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๕.๖ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๐
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวกับสุขภาวะ	๕
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวกับด้าน การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านบริหารจัดการน้ำ	๕
รวมคะแนน	๑๐๐

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การ พัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง ประกอบด้วยวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ ผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ หน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน ต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มี สภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตาม วัตถุประสงค์ หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ หน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๙
๔. แผนงานและยุทธ ศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆมีความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรส่วน ท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ แก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชญา	๑๐	๙
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ โครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนา บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อ	๒๐ (๕)	๕๘ ๕

	โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า จะพัฒนาอะไรในอนาคต		
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และ ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำให้ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้ออกชัดเจนไปว่าใครคือ กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๕
๕.๔ โครงการมีความ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความสอดคล้อง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึด คนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึด หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทาง การพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตาม ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยง ภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหาร ราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	๕
๕.๖ โครงการมีความ สอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อยได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๕

๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับหัวระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	(๕)	๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชชาารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	๔
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ ในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความเสมอภาคในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๔
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(๕)	๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๕
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๔

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
(องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)
ข้อมูลทั่วไปตามแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ตารางที่ ๑ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	๓๕	๓๘.๘๘
หญิง	๕๕	๖๑.๑๒
รวม	๙๐	๑๐๐.๐๐

ตารางที่ ๒ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๐	สรุป
๒๐ - ๓๐ ปี	๔	๔.๔๔
๓๑ - ๔๐ ปี	๑๓	๑๔.๔๔
๔๑ - ๕๐ ปี	๒๖	๒๘.๘๘
๕๑ - ๖๐ ปี	๒๗	๓๐.๐๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๒๐	๒๒.๒๒
รวม	๙๐	๑๐๐.๐๐

ตารางที่ ๓ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
ประถมศึกษา	๔๐	๔๔.๔๔
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๓๓	๓๖.๖๗
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๖	๖.๖๗
ปริญญาตรี	๑๑	๑๒.๒๒
สูงกว่าปริญญาตรี	๐	๐.๐๐
อื่นๆ	๐	๐.๐๐
รวม	๙๐	๑๐๐.๐๐

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
(องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ข้อมูลทั่วไปตามแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ตารางที่ ๔ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
รับราชการ	๒	๒.๒๒
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๐	๐.๐๐
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๙	๑๐.๐๐
รับจ้าง	๑๘	๒๐.๐๐
นักเรียน นักศึกษา	๐	๐.๐๐
เกษตรกร	๕๓	๕๘.๘๙
อื่นๆ	๘	๘.๘๙
รวม	๙๐	๑๐๐

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
(องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

จำนวนผู้ตอบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็น	จำนวนผู้ตอบสอบถาม ตามระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย ความ พึง พอใจ
	๕	๔	๓	๒	๑	
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๔๐	๓๘	๑๑	๑	๐	๔.๓
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๔๐	๙	๑	๐	๔.๓๒
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๔๕	๓๗	๗	๐	๑	๔.๓๙
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๓๖	๔๔	๙	๐	๑	๔.๒๗
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม	๓๗	๔๐	๑๑	๒	๐	๔.๒๔
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓๗	๔๐	๑๑	๒	๐	๔.๒๒
๗. ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น	๔๑	๓๗	๑๐	๒	๐	๔.๓
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน	๓๖	๔๑	๘	๕	๑	๔.๑๙
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม	๓๙	๓๗	๑๑	๒	๑	๔.๒๓
	๓๕๑	๓๕๔	๘๗	๑๔	๔	๘๑๐
	๑๕๗.๘๙	๖๘.๔๒	๖๙.๐๑	๑๖.๙๖	๒.๗๓	๐.๗๘
ค่าเฉลี่ยภาพรวมทั้ง ๙ ประเด็น						๔.๑๙

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
(องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกอย่างยั่งยืน	๘.๙๗
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน	๘.๙๘
๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	๙.๐๖
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙.๐๗
๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น	๙.๒๒
รวมเฉลี่ย	๙.๒๓

